

\* Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 20.3.2013

Časový harmonogram "Výstavba/rekonštrukcia objektu TIK"

MESIAC

Činnosť	APRÍL	MÁJ	JÚN	JÚL	AUGUST	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER
búracie práce vývoz komunálneho odpadu zo staveniska príprava staveniska	x	x							
príprava staveniska zameranie stavby - nivelizácia geodetické práce			x						
zakladanie stavby a vyhotovenie oporného múra opracovanie drevnej hmoty				x					
zvislé tesárske práce				x	x				
vodorovné tesárske práce					x	x			
zhotovenie krovu						x	x		
interiérové a dokončovacie práce terénne úpravy							x	x	x

**\* VYSVETLENIE**

V nadväznosti na Výzvu na prerušenie prác a následné Oznámenie o započatí prác, z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, bolo stavenisko prevzaté dňa 19.4.2013 a k tomuto dňu bol aj aktualizovaný Časový harmonogram prác (príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 20.3.2013). Termín na realizáciu predmetu zmluvy je predĺžený z dôvodu lokality v horskej oblasti a predvídaných nepriaznivých klimatických podmienok.

Dňa: 18.4.2013



Objednávateľ  
Mgr. Erika Oravcová

Zhotoviteľ  
DREVOSTAVBY D. I. J. s.r.o.

